

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 275 DEL 26/11/2015

OGGETTO: P.O.R. 2000/2006 Misura 4.2 - 3^a annualità - "Lavori per la realizzazione di infrastrutture Zona Industriale di Tricase/Specchia/Miggiano". - (PROG: Cod. 3 – 20 LE/A) – CUP: E17D04000000002 - CIG: 2901157E7A - Approvazione e liquidazione alla Ditta FRANCO Srl del S.A.L. N° 9.

L'anno duemilaquindici, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 13:30 nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

| | | Presenti | Assenti |
|-------------|-------------------|----------|---------|
| Presidente | TONDO Angelo | __P__ | _____ |
| Consiglieri | CAPUTO Carmine | __P__ | _____ |
| | SANASI Maurizio | __P__ | _____ |
| | PETRACCA Giuseppe | __P__ | _____ |
| | SERRA Elio | _____ | __A__ |

COLLEGIO dei REVISORI

| | | | |
|----------|-------------------|-------|-------|
| Revisori | GRECO Pantaleo | __P__ | _____ |
| | LANDOLFO Angelo | __P__ | _____ |
| | CARLUCCIO Silvano | _____ | __A__ |

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott. Antonio Fitto

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione

Premesso:

- che il Consorzio ASI con contratto del 08.03.2005 registrato a Lecce in data 09.03.2005 al n. 1009, affidava ad ALPES Costruzioni srl l'esecuzione dei "Lavori per la realizzazione di infrastrutture Zona Industriale di Tricase/Specchia/Miggiano" al netto del ribasso d'asta del 30,451% di € 2.462.399,79 oltre IVA, oltre € 85.441,00 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso;
 - che con delibera Commissariale n° **156** del **26/10/2006** veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante al progetto dei Lavori per la realizzazione di infrastrutture Zona Industriale di Tricase/Specchia/Miggiano redatta dal Direttore dei Lavori e dal Servizio Tecnico dell'Ente con una ulteriore spesa di € **1.303.782,70** (unmilionetrecentomilasettecentottantadue/70);
 - che la Direzione dei Lavori, per la redazione della su citata Perizia, con Verbale del 02.05.2006, sospendeva i lavori in parola;
 - che la Regione Puglia con nota **prot. n° 683 del 02/02/2007** accoglieva la Perizia Suppletiva e di Variante per il completamento delle opere nell'area industriale di Tricase/Specchia/Miggiano, redatta dal Servizio tecnico del Consorzio ASI di Lecce trasmessa con ns. nota n.2505 del 26/10/2006 ed autorizzava a procedere all'avanzamento dei lavori così come previsto nella succitata perizia;
 - che a seguito della su citata intervenuta approvazione della Perizia, con Verbale in data **04.04.2007** i lavori venivano ripresi;
 - che nel frattempo essendo stata inoltrata sia alle Ferrovie del Sud-Est che all'Anas le richieste di rispettive autorizzazioni per l'esecuzione di alcuni lavori che interessanti la ferrovia e la SS 275, in attesa delle risposte, con Verbale in data **09.08.2007** i lavori venivano nuovamente sospesi;
 - il Consorzio il 08.05.2008 convocava la Alpes Costruzioni S.r.l. affinché riprendesse i lavori a far data dal 13.05.2008 "essendo cessate le ragioni che determinarono la sospensione";
 - che l'impresa non sottoscriveva il verbale di ripresa lavori, nonostante l'ordine perentorio di ripresa dei lavori da parte della Stazione Appaltante, motivando il proprio rifiuto in tal maniera: << *considerato il grave inadempimento in cui, allo stato, versa la Stazione appaltante e l'attuale assenza delle richieste – formali e documentate- assicurazioni circa le modalità, la tempistica e le risorse con le quali la Committente intende far fronte alla prosecuzione dei lavori, prima ancora, all'adempimento delle obbligazioni già maturate nei confronti dell'appaltatrice, tutto ciò considerato e ritenuto risulta evidente come, ad oggi, non sussistano ancora i presupposti per la ripresa dei lavori.>>;*
 - che con delibera n. **57** del **16/04/2010** il C.d.A. dell'Ente nominava Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori, l'ing. Andrea Tommasi;
 - che con Delibera n. **120** del **17.06.2010** il C.d.A. del Consorzio ASI di Lecce, approvava la bozza di accordo/transazione tra il Consorzio ASI, l'ALPES S.r.l. e la FRANCO S.r.l. esprimendo il proprio indirizzo con il fine di proseguire il contratto d'appalto rep. n. 1009/03 con la cessionaria del Ramo di Azienda FRANCO S.r.l., portando a compimento così, l'opera appaltata nel più breve lasso di tempo e definendo, altresì tutte le questioni insorte con ALPES COSTRUZIONI S.r.l., nella misura più favorevole all'Ente.
- che con Delibera n. **182** dell' **11/10/2011** il C.d.A. del Consorzio ASI di Lecce, approvava la nuova Bozza di accordo/transazione, tra Consorzio e FRANCO S.r.l., finalizzata alla ripresa e conclusione dei lavori e alla definizione di tutte le questioni giuridico/economiche insorte tra Alpes e Consorzio ASI;
- che in data 12 ottobre 2011 veniva sottoscritto dalle parti Atto di Accordo/Transazione tra la FRANCO srl ed il Consorzio ASI di Lecce;

- che con Verbale del 12/10/2011 il Direttore dei Lavori disponeva la ripresa dei lavori e stabiliva il nuovo termine di ultimazione al 30/04/2012.
- che con Verbale del 05/03/2012 i lavori venivano sospesi per verificare l'integrità dei sottoservizi;
- che con Verbale del 07/03/2013 i lavori venivano ripresi, dopo aver accertato l'integrità e ripristini dei sottoservizi;
- che con Verbale del 20/06/2013 i lavori venivano sospesi per l'autorizzazione da parte dell'U.P.A.;
- che con Verbale del 28/11/2013 i lavori venivano ripresi;
- che con verbale del 04/04/2014 i lavori venivano sospesi per la necessità di adeguamenti costruttivi sulle sovrastrutture della rotatoria e per realizzare nelle aree espropriate una piccola complanare per consentire gli accessi ai fondi interclusi;
- che con Verbale del 15/06/2015 i lavori venivano ripresi;
- che con verbale in data 23/09/2015 il Direttore dei Lavori, ing. Leonardo Dimitri Capo Ufficio Tecnico dell'Ente certificava l'avvenuta Ultimazione Lavori in tempo utile, ad eccezione di alcune lavorazioni di modesta entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera. A tal uopo, in adempimento al comma 2 dell'art. 199 del D.P.R. 207/2007, assegnava un termine perentorio di giorni 60, per la loro ultimazione;
- che la Direzione Lavori redigeva il SAL n. 9 a tutto il 23/09/2015;
- che il C.d.A. dell'ente con Delibera n. **233** del **30/09/2015** revocava il mandato all'ing. Andrea Tommasi, di cui alla delibera n. 57/2010 e nominava R.U.P. il geom. Vittorio Carluccio;

Tutto quanto innanzi espresso:

visto gli elaborati contabili relativi al **S.A.L. N. 9** redatto dalla Direzione Lavori Ing. Leonardo Dimitri, Capo del Servizio Tecnico dell'Ente, per **lavori eseguiti a tutto il 23/09/2015** per l'ammontare complessivo pari ad **€ 3.133.070,70** al netto del ribasso d'asta, oltre IVA come per legge;

- visto il relativo certificato di pagamento n. **9** di **€ 489.413,00** oltre IVA come per legge, emesso dal Responsabile del Procedimento Vittorio Carluccio, in data 23/09/2015, corrispondente al pagamento della **nona rata**;
- Ritenuto, pertanto, dover procedere all'approvazione degli atti relativi al **9° S.a.l.**, liquidando nel contempo l'importo del relativo certificato;

Vista la Legge N. 2/07 e s.m.i.

Visto lo Statuto dell'Ente

Visto il Parere Favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

A Voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA


Di approvare il **SAL N. 9** per i "*Lavori per la realizzazione di infrastrutture Zona Industriale di Tricase/Specchia/Miggiano*" **lavori eseguiti a tutto il 23/09/2015** per l'ammontare complessivo pari ad **€ 3.133.070,70** al netto del ribasso d'asta, oltre IVA come per legge.

Di liquidare e pagare in favore della suddetta Impresa **FRANCO Srl** da Caprarica di Lecce (Le) il **9° certificato** per il pagamento di **€ 489.413,00** oltre IVA come per Legge.

Di provvedere al relativo pagamento mediante mandato da intestare a **FRANCO Srl** da Caprarica di Lecce (Le), per l'importo di **€ 489.413,00** oltre IVA come per Legge.

La presente deliberazione è con separata ed unanime votazione resa immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Fitto



IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Tondo

