
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 42 DEL 18/02/2015

OGGETTO: PO FERS 2007/2013 – Linea di intervento 6.2 – Accordo Stralcio di area Vasta “Progetto di rifunzionalizzazione dell’agglomerato industriale Lecce/Surbo e messa in sicurezza della viabilità principale” – Approvazione e liquidazione alla Ditta Edilcostruzioni Srl del 13° S.A.L..

L’anno **duemilaquindici**, il giorno **18** del mese di **febbraio** alle ore **14:00** nella sede del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
Presidente	TONDO Angelo	___ P ___	_____
Consiglieri	CAPUTO Carmine	___ P ___	_____
	SANASI Maurizio	___ P ___	_____
	PETRACCA Giuseppe	_____	___ A ___
	SERRA Elio	_____	___ A ___

COLLEGIO dei REVISORI

Revisori	GRECO Pantaleo	___ P ___	_____
	LANDOLFO Angelo	___ P ___	_____
	CARLUCCIO Silvano	___ P ___	_____

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott. Antonio Fitto

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull’argomento indicato in oggetto.

OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione

Premesso

che con Delibera del C.d.A. dell'Ente n.199 del 26.10.2010, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Progetto di rifunionalizzazione dell'Agg.to Ind.le di Lecce-Surbo e messa in sicurezza della viabilità principale " per un importo dei lavori da appaltare di € 3.006.821,84 di cui € 2.948.292,69 per l'avori a base d'asta ed € 58.529,15 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso in sede di offerta;

che a seguito di gara di appalto, il cui verbale di gara è stato approvato con Delibera del C.d.A. dell'Ente n.126 del 12.07.2011, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa "EDILCOSTRUZIONI S.r.l." per il prezzo complessivo di € 2.933.114,52 al netto dell'IVA, a seguito all'offerta del ribasso del 2,50.% sul prezzo a base di gara e comprensivo degli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 58.529,15;

che in data 06/09/2011 presso la sede del Consorzio ASI di Lecce è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Casarano (LE) il 08/09/2011 al n°2551 serie 3a;

che in data 12/09/2011 con relativo Verbale si è provveduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicatrice e che in data 14/09/2011 si è avuto il concreto inizio delle attività;

che in data 24/01/2014 si definiva il 13° SAL per lavori eseguiti a tutto il 24/01/2014 di ammontare complessivo pari a € 2.969.025,92 oltre IVA;

che in data 03/02/2014 l'impresa appaltatrice, in conseguenza del notevole credito vantato nei confronti dell'Ente, sospendeva unilateralmente i lavori;

che successivamente a seguito di contestazione sui lavori eseguiti da parte della D.L. si innescava un contenzioso con l'impresa appaltatrice oltre che il rinvio dell'approvazione del 13° sal;

che a seguito dell'avvenuta liquidazione di parte del credito vantato dall'appaltatrice con verbale di proroga datato 18/06/2014 si stabiliva la ripresa dei lavori e la nuova data di ultimazione degli stessi al 17/01/2014;

che successivamente in data 8/1/15 si addiveniva alla definizione di uno schema di verbale di concordamento nuovi prezzi necessario alla risoluzione del contenzioso, che a seguito dell'approvazione dell'Ente con delibera del CdA n.2 del 13/01/2015, veniva sottoscritto da tutte le parti in data 27/1/15, che comporta l'applicazione di una detrazione ai lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice e la definizione della nuova data di ultimazione al 15/03/2015;

Vista la nota della ditta appaltatrice Edilcostruzioni srl al prot. n.609 del 17/02/2014 con la quale si chiede la liquidazione del 13° Sal ed il pagamento della fattura n.9/14, rimandando la detrazione concordata per effetto della sottoscrizione del verbale di concordamento nuovi prezzi in occasione del prossimo sal e che la stessa appaltatrice dichiara di non richiedere eventuali interesse per il tardivo pagamento del 13° sal;

Ritenuto per quanto sopra poter procedere all'approvazione degli atti relativi al 13° S.a.l. liquidando nel contempo l'importo del relativo certificato, rimandando gli effetti della detrazione, conseguente all'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi di cui alla Delibera del cda n.2/15, in sede di contabilizzazione del prossimo Sal;

Per quanto in narrativa

Visto l'art. 15 dello Statuto Consortile.

Vista la Legge Regionale n.2/07 e s.m.i.

Visto il parere del Collegio dei Revisori

Sentito il parere del Capo Servizio Tecnico

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge

DELIBERA

- di approvare il SAL N.13 per i lavori di *"Rifunzionalizzazione dell'agglomerato industriale Lecce/Surbo e messa in sicurezza della viabilità principale"* - PO FERS 2007/2013 – Linea di intervento 6.2 – Accordo Stralcio di area Vasta – eseguiti a tutto il 24/01/2014 di ammontare complessivo pari a € 2.969.025,92 oltre IVA come per legge al netto del ribasso d'asta del 2,5%;
- di liquidare e pagare mediante mandato in favore della suddetta Impresa Edilcostruzioni Srl da S. Cesarea Terme (Le) l'13° certificato per il pagamento della 13a rata di € 226.971,00 oltre IVA come per Legge;
- di rimandare gli effetti della detrazione, conseguenti all'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi di cui alla Delibera del CdA n.2 del 13/01/2015, in sede di contabilizzazione del prossimo Sal;
- di dare con separata votazione, immediata esecutività alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Fitto



IL PRESIDENTE

Dott. Angelo Tondo

