

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n°317 – L.R. 8 Marzo 2007 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 97 del 08/06/2017

OGGETTO: Risorse Liberate - P.O.R. Puglia 2000/2006 – Asse IV - Misura 4.2 azione a) – 2^a annualità – “
Completamento infrastrutture nella zona P.I.P. del Comune di Nardò – Prog. Cod. 2 - 29 – LE/A - CUP.:
E17D02000010002 - Cod. Mir. 402A020032 . Approvazione omologazione delle spese e rimodulazione del
Quadro Economico a conclusione dell'intervento.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **08** del mese di **giugno** alle ore **14:20** nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti	
Presidente	TONDO Angelo	___P___	_____	
	CAPUTO Carmine	_____	___A___	
	PETRACCA Giuseppe	___P___	_____	
	SPERTI Michele	___P___	_____	
	GRECO Antonella	___P___	_____	
COLLEGIO dei REVISORI				
Presidente	GRECO Pantaleo	___P___	_____	
	Revisori	CARLUCCIO Silvano	___P___	_____
		LANDOLFO Angelo	___P___	_____

Assiste con funzioni di Segretario e di Verbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio FITTO.

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso:

- che il Consorzio otteneva il finanziamento con il POR 2000-2006, Asse 4 – Sistemi locali di sviluppo, Misura 4.2 – Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali – delibera di G.R. n.7 del 23.01.2001, per la realizzazione delle opere in oggetto;

- che con delibera n. 91 del 10/04/2001, il CdA del Consorzio nominava, ai sensi dell'art. 7 della Legge 11.02.1994, n. 109 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Leonardo Dimitri, già Capo Ufficio Progettazioni dell'ente;

- che con delibera Commissariale n. 61 del 01/04/2003 veniva approvato il progetto esecutivo per Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona P.I.P. del Comune di Nardò, per una spesa complessiva di € 1.807.599,15 di cui € 1.343.940,09 per i lavori a base d'asta e € 40.318,20 per Oneri per la sicurezza, e € 423.340,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con delibera n. 84 del 13.05.2003, veniva nominato ai sensi dell'art. 7 del DPR 21.12.99, n. 554 il **geom. Salvatore Tommasi**, Capo Servizio Tecnico del Consorzio, **Responsabile Unico del Procedimento**, in sostituzione dell'ing. Leonardo Dimitri, in quanto progettista dell'opera e quindi incompatibile ai sensi dell'art. 7 comma 4 dello stesso DPR;

- che a seguito di regolare gara di appalto con delibera del Commissario Straordinario n° 127 del 04/07/03 i lavori di che trattasi venivano affidati all'impresa TECNOMONTAGGI srl con sede in Mola di Bari (BA), con il ribasso del 30,438% sull'importo a base d'asta e per il prezzo complessivo di € 9.75.189,81 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 40.318,20;

- che con relativo verbale di consegna redatto dalla Direzione dei Lavori, i lavori avevano regolare inizio in data 10/07/2003;

- che in data 16/09/03 veniva stato stipulato relativo contratto d'appalto, registrato a Lecce il 30/09/03 al n° 2454;

- che la Regione Puglia – Assessorato alla Promozione Attività Industriale – Artigianato – Commercio – Fiere – Mercati industria Estrattiva – Energia – Settore Artigianato e P.M.I. con Determina n. 4 di repertorio del 09/01/2004, ammetteva definitivamente ai benefici del POR, 2^ annualità 2002, il progetto di che trattasi, e determinava il contributo POR in € 1.163.341,42, dei quali € 1.143.913,62 pari al 98,33% a carico del POR ed € 19.427,80, pari all'1,67% a carico del Consorzio;

che con Delibera n. 62 del 26/03/2004, il Commissario Straordinario determinava il Contributo a carico del Consorzio opere di urbanizzazione primaria nella zona P.I.P. del Comune di Nardò;

- che durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe: 1° proroga con delibera n° 34/04 di gg. 90 per difficoltà progettuale, catastali e climatiche spostando il nuovo termine di ultimazione al 06/07/2004 rettificato al 28/08/2004 e prorogato con scadenza definitiva all'11/09(2004, con delibera n° 142 del 18/08/2004;

- che in data 10/09/04 i lavori venivano ultimati e di ciò la Direzione Lavori redigeva il relativo certificato;

- che a conclusione dei lavori contrattuali, conseguite alcune economie, il Consorzio riteneva di realizzare per ragioni di sicurezza, alcuni lavori non previsti nel progetto principale per sistemare il tratto di viabilità esistente priva di asfalto e piena di buche;

- che con delibera n° 139 del 29/11/05 venivano approvati i lavori Extra Contratto per un importo pari a € 138.729,12 oltre IVA, ribassato del 30,438% e quindi pari a € 96.502,75;

- che con delibera n. 10 del 15/02/2007, il Commissario Straordinario approvava l'Atto Unico di Collaudo dei "Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella Zona P.I.P. del Comune di Nardò";

- che con nota prot. n.766 del 14/03/2007, Il Consorzio inviava alla Regione Puglia l'Atto di Collaudo con la Relazione finale delle Spese sostenute e la specifica delle competenze spettanti ai professionisti incaricati dello stesso Collaudo, approvata dalla Regione Puglia, Assessorato alle Opere Pubbliche ed inviato a questo ente dall'Assessorato Sviluppo Economico Settore Artigianato, P.M.I. ed Internazionalizzazione con nota prot. N. 38/A/6692;

- che la Regione Puglia non ha mai più scritto o rilevato alcunché sul progetto in parola, e l'Ente è rimasto in attesa dell'erogazione del saldo finale;

- che il geom. Salvatore Tommasi, in quiescenza dal 1 febbraio 2006, con delibera n° 14 del 31/01/2006 il Commissario Straordinario prorogava fino alla conclusione dell'intervento, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

- che a seguito di richiesta Verbale da parte di funzionari della Regione Puglia per la chiusura dei lavori, l'ing. Leonardo Dimitri, Capo Servizio Tecnico dell'Ente, per la chiusura del progetto, da una rivisitazione della documentazione agli atti, rimodula il Quadro Economico così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO "Omologazione delle Spese a conclusione dell'intervento"	IMPONIBILE
Lavori	934.871,61
Oneri per la sicurezza	40.318,20
Totale Lavori oltre IVA10%	975.189,81
Lavori extra contratto	96.502,00
Allacci	
Imprevisti	
Incentivi art. 18 Legge 109/94	27.502,89
Spese per Commissione giudicatrice di gara	413,20
Spese per pubblicità	17.935,58
Collaudo Tecnico Amm.vo	6.619,04
Totale	148.972,71
Totale Generale	<u>1.124.162,52</u>

- Che le spese effettivamente sostenute ammontano ad € 1.124.162,52 di cui € 1.019.728,28 effettivamente pagate e rendicontate sul sistema MIR WEB, la differenza di € 104.434,24 è data da € 18.671,07 (da ricevere dalla Regione Puglia a saldo dell'intervento), € 85.763,17 (residuo erogazioni R.P. € 66.989,66 + € 18.773,51 quota coof. 1,67% a carico del Consorzio) risultano accantonati a disposizione di Equitalia per effetto di pignoramento presso terzi, per un debito erariale dell'impresa Aggiudicataria dei lavori, dette somme saranno erogate a saldo di quanto dovuto all'appaltatrice dei lavori, appena eseguito definitivamente il pignoramento di Equitalia;

Vista la Legge Regione Puglia n. 2 del 8.03.2007 e s.m.i.
Visto lo Statuto Consortile
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

Per le motivazioni in premessa

DELIBERA


Di prendere atto e approvare l'omologazione delle spese effettivamente liquidate per la realizzazione dell'intervento complessivamente pari a € **1.124.162,52** come descritte nel seguente Quadro Economico rimodulato a conclusione dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO "Omologazione delle Spese a conclusione dell'intervento"	IMPONIBILE	
Lavori	934.871,61	
Oneri per la sicurezza	40.318,20	
Totale Lavori oltre IVA10%		975.189,81
Lavori extra contratto	96.502,00	
Allacci		
Imprevisti		
Incentivi art. 18 Legge 109/94	27.502,89	
Spese per Commissione giudicatrice di gara	413,20	
Spese per pubblicità	17.935,58	
Collaudo Tecnico Amm.vo	6.619,04	
Totale		148.972,71
Totale Generale		1.124.162,52

Di inviare tale atto alla Regione Puglia per la competente "presa d'atto".

La presente deliberazione è con separata ed unanime votazione resa immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio FITTO



IL PRESIDENTE
Dott. Angelo TONDO

