

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI LECCE

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n°317 – L.R. 8. Marzo 2007 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 189 DEL 21.10.2014

OGGETTO: P.O.R. 2000/2006 – Misura 4.2 azione a) – annualità 2002 – “Lavori di completamento per l'entrata in servizio della rete di acquedotto e fognatura nell'aggl.to ind.le di Nardò/Galatone” – Prog. COD 2-43 LE/A – CUP: E17D02000000002 - CIG: 2901440806 – Approvazione 3^ Perizia Suppletiva e di Variante.

L'anno duemilaquattordici, il giorno **21** del mese di **ottobre** alle ore **15,45** nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
Presidente	TONDO Angelo	<u> P </u>	<u> </u>
Consiglieri	CAPUTO Carmine	<u> P </u>	<u> </u>
	SANASI Maurizio	<u> P </u>	<u> </u>
	PETRACCA Giuseppe	<u> P </u>	<u> </u>
	SERRA Elio	<u> </u>	<u> A </u>

COLLEGIO dei REVISORI

Revisori	GRECO Pantaleo	<u> P </u>	<u> </u>
	LANDOLFO Angelo	<u> P </u>	<u> </u>
	CARLUCCIO Silvano	<u> P </u>	<u> </u>

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott. Antonio Fitto

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che il Consorzio ha ottenuto il finanziamento con i fondi P.O.R. 2000/ 2006, Asse 4, Sistemi locali di sviluppo, misura 4.2 – Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali- Delibera di G.R. n° 7 del 23/01/2001 per la realizzazione del progetto di di completamento per l'entrata in servizio della rete di acquedotto e fognatura, nell'aggl.to Ind.le di Nardò/Galatone – Progetto P.O.R. Codice 2 – 43 LE/A ;

- che a seguito di regolare gara appalto con delibera del Commissario Straordinario n. 269 del 29/10/02 i lavori venivano aggiudicati alla Ditta A.T.I. Asfalti PIOVESE da Brugine (PD);

- con relativo verbale di consegna redatto dalla Direzione dei lavori, i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 31/10/2002;

- che con contratto di appalto del 22/07/03, registrato a Lecce il 23/07/03 al n° 2559, venivano affidati all'Impresa Asfalti Piovese da Brugine (PD) capogruppo e F.lli Centonze Carmelo e C. S.a.s. mandante, i lavori di completamento per l'entrata in servizio della rete di acquedotto e fognatura nell'Aggl.to Ind.le di Nardò/Galatone, per un importo di € 2.931.241,06 al netto del ribasso d'asta del 30,255%, cui è stata aggiunta la quota per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 98.126,81;

- che con delibera n. 155 del 26/10/2006 veniva approvata la 1^ Perizia Suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, con un ulteriore spesa di € 644.590,59;

- che la Regione Puglia con nota prot. n° 683 del 02/02/2007 accoglieva la Perizia Suppletiva e di Variante per il completamento delle opere nell'area industriale di Nardò/Galatone, trasmessa con ns. nota n.2504 del 26/10/2006 ed autorizzava a procedere all'avanzamento dei lavori così come previsto nella succitata perizia;

- che in data 18/04/2007 è stato sottoscritto Atto di Sottomissione, registrato a Lecce il 19/07/2007 al n. 1787;

- che con delibera del CdA n. 18 del 29/01/2009 veniva revocata la nomina di RUP al geom. Salvatore Tommasi e nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Ivan Stomeo, ai sensi della legge del 7 agosto 1990 n. 241;

- che successivamente considerata l'impossibilità di completare tutti i lavori e rendicontarli nei tempi stabiliti dalla Regione Puglia per la chiusura dei POR, a causa di intoppi su alcune procedure espropriative, il C.d.A. dell'ente con delibera n° 36 del 05/03/2009 approvava la 2^ Perizia Suppletiva di Variante del progetto in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori e dal Servizio Tecnico dell'Ente;

- che in data 15/06/2009 è stato sottoscritto Atto di Sottomissione, registrato a Lecce il 16/06/2009 al n. 2747;

- che a seguito di un controllo effettuato, il R.U.P. geom. Ivan Stomeo, ha riscontrato che nella delibera n. 36/09 di Approvazione 2^ Perizia Suppletiva e di Variante, era stato riportato nella Premessa e nel Deliberato, il Quadro Economico della 1^ Perizia e non quello esatto, approvata dal CdA del Consorzio ASI con delibera n. 167 del 26/09/2014;

- che con delibera del CdA n. 172 del 26/09/2014 veniva approvata la rimodulazione del Quadro Economico, rettificata, per mero errore di trascrizioni con delibera n. 188 del 21/10/2014 ;

- che utilizzando le somme rivenienti dalla definitiva rimodulazione del Quadro economico, in particolare delle voci competenti alle "Somme a disposizione dell'Ente" è possibile effettuare ulteriori lavori coerenti con la finalità del progetto principale;

Che il Direttore dei lavori ha provveduto a redigere apposita Perizia Suppletiva e di variante, redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per il combinato disposto del comma 1 lett. b, nell'ambito dell'importo finanziato dalla Regione Puglia, con il seguente nuovo Quadro economico:

A) LAVORI		
A1)	Lavori al netto del ribasso del 30,255%	3.538.172,04
A2)	Oneri per la sicurezza	113.620,52
	Totale A	3.651.792,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
	Imprevisti	7.372,45
	Acquisizione aree o immobili	335.696,98
	Rilievi accertamenti e indagini	25.000,00
	Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	94.307,06
	Spese Commissione di gara	826,40
	Spese per pubblicità	14.933,34
	Allacci	17.000,00
	Collaudo Tecnico amministrativo	18.000,00
	Totale B	495.136,23
	Sommano A+B	4.146.928,79

Per quanto in narrativa,
Visto l'art. 15 dello Statuto Consortile.
Vista la legge regionale 2/07 e s.i.m.
Visto il parere del Collegio dei Revisori
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge

DELIBERA

- di approvare la 3^ Perizia Suppletiva e di Variante del progetto dei "Lavori di completamento per l'entrata in servizio della rete di acquedotto e fognatura nell'aggl.to ind.le di Nardò/Galatone", con il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI		
A1)	Lavori al netto del ribasso del 30,255%	3.538.172,04
A2)	Oneri per la sicurezza	113.620,52
	Totale A	3.651.792,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
	Imprevisti	7.372,45
	Acquisizione aree o immobili	335.696,98
	Rilievi accertamenti e indagini	25.000,00
	Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	94.307,06
	Spese Commissione di gara	826,40
	Spese per pubblicità	14.933,34
	Allacci	17.000,00
	Collaudo Tecnico amministrativo	18.000,00
	Totale B	495.136,23
	Sommano A+B	4.146.928,79

Di inviare alla Regione Puglia il presente atto allegato alla Perizia in parola.

La presente deliberazione è con separata ed unanime votazione resa immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Fitto



IL PRESIDENTE

Dott. Angelo Tondo